



COMUNE DI VEDANO OLONA

Provincia di Varese

EDILIZIA SCOLASTICA

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell'impianto elettrico ed efficientamento energetico del plesso scolastico della scuola secondaria di I° grado "S. Pellico" di P.zza del Popolo n.4

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Approvato con delibera di G.C. n. del

data	elaborato	Allegato
Aprile 2015	Cronoprogramma	C3

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

(Arch. DANIELE ALDEGHERI)

Ufficio Tecnico Comunale

(Geom. MICHELE LOCATELLI)

CRONOPROGRAMMA - C) Opere di coibentazione sottotetto

attività	mesi	
	Durata	1
Progetto definitivo esecutivo Coibentazione sottotetto	30	
Fase 1		
Allestimento area cantiere	2	
Ordine materiale	7	
Fase 2		
Rimozione lana roccia esistente	4	
Pulizia soletta	2	
Fase 3		
posa nuovo isolante	7	
Preparazione per getto cls, posa rete armatura	4	
Getto di cls	2	
Fase 4		
Trasporto e smaltimento rifiuti	1	
Rimozione area cantiere	1	