



# COMUNE DI VEDUGGIO DEL GARDA PROVINCIA DI VARESE

## PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E COMPLEMENTARI DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“S. PELLICO” DI P.ZZA DEL POPOLO - Lotto 2

### PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

### CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Rev:	Del:	Oggetto:	Controllo:	Timbro:
Rev:	Del:	Oggetto:	Controllo:	
Rev:	Del:	Oggetto:	Controllo:	
Rev:	Del:	Oggetto:	Controllo:	
Data:	11/12/2014	Pag.	di	Nome doc.

DOCUMENTO EMESSO		GESTIONE REVISIONI	
Verifica interna	<input type="checkbox"/>	<b>Progetto Def/Esec</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Riesame progettazione	<input type="checkbox"/>	Varianti in c. d'opera	<input type="checkbox"/>
Approvazione cliente	<input type="checkbox"/>	As - built	<input type="checkbox"/>
Rivalutazione cliente	<input type="checkbox"/>	Collaudi e verifiche	<input type="checkbox"/>
Pareri preventivi enti	<input type="checkbox"/>	Modif. in esercizio	<input type="checkbox"/>
		Emissione dell'intero documento revisionato	<input type="checkbox"/>
		Emissione delle sole pagine revisionate	<input type="checkbox"/>



Consulenze - Servizi - Progetti  
Partita IVA 02522080122  
Via Carducci, n. 14 – 21020 MORNAGO (VA)  
Tel. 0331/90.99.87 – Fax. 0332/18.40.282  
www.studiocsp.com e\_mail = info@studiocsp.com

## CRONOPROGRAMMA - A)Adeguamento impianto elettrico

attività	Durata	mesi	
		1	2
<b>Progetto definitivo esecutivo</b>	<b>60</b>		
<b>Adeguamento imp.Elettrico</b>			
<b>Fase 1</b>			
Allestimento cantiere	2	■	
Messa in sicurezza impianti	2	■ ■	
<b>Fase 2 - smantellamento</b>			
Opere provvisoriale	2	■ ■	
Demolizioni e rimozioni	6	■ ■ ■ ■ ■ ■	
<b>Fase 3 - Rifacimento quadri elettrici</b>			
Quadro elettrico Palestra	5	■ ■ ■ ■ ■	
Posa quadro elettrico	2	■ ■	
<b>Fase 4 - Impianti Elettrici</b>			
Impianto di illuminazione generale	12	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
Impianto di illuminazione Palestra	8		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Distribuzione generale FM+Luce	6		■ ■ ■ ■ ■ ■
Adeguamento impianto RSC elettrico palestra	5		■ ■ ■ ■ ■
Distribuzione impianto palestra	6		■ ■ ■ ■ ■ ■
Rimozione opere provvisoriale e sicurezza	2		■ ■
Prove e collaudi	2		■ ■