



# COMUNE DI VEDANO OLONA

## Provincia di Varese

### EDILIZIA SCOLASTICA

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell'impianto elettrico ed efficientamento energetico del plesso scolastico della scuola secondaria di I° grado "S. Pellico" di P.zza del Popolo n.4

### PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Approvato con delibera di G.C. n. .... del .....

data
Aprile 2015

elaborato
Cronoprogramma

Allegato
<b>B5</b>

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
(Arch. DANIELE ALDEGHERI)

Ufficio Tecnico Comunale
(Geom. MICHELE LOCATELLI)

### CRONOPROGRAMMA- B) Sostituzione Serramenti

attività	Durata	mesi		
		1	2	3
<b>Progetto definitivo esecutivo</b>				
<b>Sostituzione serramenti</b>	<b>75</b>			
<b>Fase 1</b>				
Verifica misure serramenti esistenti	2	■		
Ordine materiale	10	■■■■■■■■■■		
Allestimento area di cantiere	2	■		
<b>Fase 2 - piano terra</b>				
Rimozione serramenti esistenti e installazione dei nuovi	15	■■■■■■■■■■■		
<b>Fase 3 - piano primo</b>				
Rimozione serramenti esistenti e installazione dei nuovi	18		■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	
<b>Fase 4 - piano secondo</b>				
Rimozione serramenti esistenti e installazione dei nuovi	10		■■■■■■■■■■	
<b>Fase 5 - spogliatoi palestra</b>				
Rimozione serramenti esistenti e installazione dei nuovi	4		■■■■	
<b>Fase 6 - Palestra</b>				
Rimozione serramenti esistenti e installazione dei nuovi	11			■■■■■■■■■■■
<b>Fase 7</b>				
Trasporto e smaltimento vecchi serramenti	2			■■
Rimozione area di cantiere	1			■